

---

## **Videoconferencia de Actualización de los Proyectos de la Cartera y de la API del Eje Andino**

### **Informe**

*29 de junio de 2017*


El 29 de junio del 2017 tuvo lugar la reunión virtual del Grupo Técnico Ejecutivo (GTE) del Eje del Amazonas. La reunión contó con la presencia de las delegaciones de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, del Comité de Coordinación Técnica de COSIPLAN-IIRSA y de la Secretaría General de UNASUR.

Los objetivos de la reunión consistieron en:

- i) Revisar los proyectos API según los avances ya definidos en la Jornada especial de Revisión de la API que se realizó los días 18 y 19 de abril en Buenos Aires;
- ii) Analizar los proyectos que cuentan con contratos de concesión y mantenimiento y definir sus características
- iii) Analizar propuestas de altas y bajas de proyectos y, proyectos que requieran revisiones particulares.

## Revisión de los Proyectos API del Eje Andino

Los proyectos API del Eje Andino son los siguientes:



### API 4 - Corredor Vial Caracas - Bogotá - Buenaventura / Quito

Países: Colombia, Ecuador, Venezuela

Clasificación preliminar de abril: **API 2022**

La delegación de Colombia informa que las carreteras son gestionadas mediante concesiones a largo plazo, sin embargo la construcción de las obras de infraestructura terminaría en 2022, a excepción del tercer carril del tramo Girardot – Ibagué – Cajamarca del proyecto [CORREDOR VIAL BOGOTÁ – BUENAVENTURA](#) que concluiría en 2024.

El proyecto mantiene su prioridad, por lo que se reconfirma la clasificación para formar parte de la **API 2022**.

### API 5 - Interconexión Fronteriza Colombia – Ecuador

Países: Colombia, Ecuador

Clasificación preliminar de abril: **API 2022**

La delegación de Colombia informa que respecto del proyecto [IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS BINACIONALES DE ATENCIÓN DE FRONTERA \(CEBAF\) EN EL PASO DE](#)

[FRONTERA TULCÁN - IPIALES \(RUMICHACA\)](#) se está realizando el estudio para evaluar la readecuación del paso de frontera de Rumichaca, y se prevé su entrega en diciembre de 2017. Respecto del proyecto [PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO MOCOA - SANTA ANA - SAN MIGUEL](#), el tramo Mocoa – Santa Ana se gestiona mediante una asociación público-privada que fue adjudicada y se estima que la obra finalice en 2019. El tramo Santa Ana – San Miguel ya se encuentra en ejecución y finalizaría también en 2019.

El proyecto mantiene su prioridad, por lo que se reconfirma la clasificación para formar parte de la **API 2022**.

#### **API 6 - Sistema de Conectividad de Pasos de Frontera Colombia – Venezuela**

Países: Colombia, Venezuela

Clasificación preliminar: **API 2027**

La delegación de Colombia informa que respecto del proyecto [MEJORAMIENTO DE LOS PASOS DE FRONTERA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y EL ESTADO DE TÁCHIRA](#), existen cuatro pasos de frontera involucrados, que se ubican respectivamente en el Puente de Tienditas, en el Puente Santander, en el Puente Internacional Simón Bolívar, y en el Puente de la Unión. Actualmente el más priorizado es el paso de frontera sobre el Puente Tienditas: se entregarán sus estudios en agosto 2017, las obras empezarán en 2018 y concluirían en 2019. El 13 de julio de 2017 se realizará una visita para evaluar los requerimientos de los demás pasos, y su priorización.

La delegación de Venezuela informa que estará realizando las consultas internas correspondientes para recibir la información actualizada del estado de los proyectos. De acuerdo con la delegación de Colombia, se realizará por lo tanto una videoconferencia específica para tratar el proyecto, y los demás proyectos entre los dos países, en la semana del 3 al 7 de julio. En esa instancia, se definirá la clasificación del proyecto estructurado.

#### **API 7 - Centro Binacional de Atención de Frontera (CEBAF) Desaguadero**

Países: Bolivia, Perú

Clasificación preliminar de abril: **API 2022**

Las delegaciones de Bolivia y Perú informaron que en mayo de 2017 se realizó una visita al CEBAF y pudieron constatar que efectivamente las instalaciones se encuentran concluidas y que solamente faltan algunos detalles de equipamiento para su completa operatividad, que serán entregados en julio. Se realizará en fecha a definir la inauguración del complejo y se informará a la Secretaría para identificar acciones de difusión.

El proyecto de inversión se encuentra concluido solo restando equipamiento para que inicie sus operaciones, por lo que se reconfirma la clasificación para formar parte de la **API 2022**.

**API 8 - Autopista del Sol: Mejoramiento y Rehabilitación del Tramo Sullana - Aguas Verdes (Incluye Vía de Evitamiento de Tumbes)**

Países: Perú


Clasificación preliminar de abril: **API 2022**

La delegación de Perú informa que el proyecto [REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA CARRETERA SULLANA – TUMBES - DV. VARIANTE INTERNACIONAL](#) es el que más avance presenta de los individuales que componen el proyecto estructurado. Se trata de realizar obras en 42 puentes, que serán completamente rehabilitados antes del 2022. El proyecto [CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE TUMBES](#) también está avanzando, mientras que el proyecto [CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA CALZADA EN LA CARRETERA SULLANA – TUMBES – DV. VARIANTE INTERNACIONAL](#) se encuentra más retrasado, ya que es necesario actualizar los estudios realizados. Sin embargo, por tener ya estudios de pre-factibilidad, se evaluó que el proyecto pase a pre-ejecución.

El proyecto mantiene su prioridad, por lo que se reconfirma la clasificación para formar parte de la **API 2022**.

## Actualización de la Cartera de Proyectos del Eje Andino

El Eje Andino está conformado por 9 grupos de proyectos:



### GRUPO 2: CONEXIÓN VENEZUELA (CARACAS) - COLOMBIA (BOGOTÁ) - ECUADOR (QUITO) (RUTA ACTUAL)

AND84 CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE CALZADA CUCUTÁ - PUERTO SANTANDER. La delegación de Colombia informa que el proyecto no se encuentra priorizado en los planes gubernamentales, por lo que proponen retirarlo de la Cartera de Proyectos. Los países están de acuerdo, el proyecto queda **excluido**.

AND94 CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXION ELÉCTRICA A 34.5 KV ENTRE SAN FERNANDO DE ATABAPO (VENEZUELA) E INÍRIDA DEPARTAMENTO DE GUAINIA (COLOMBIA). La delegación de Colombia informa que el tramo colombiano ya se encuentra concluido. Se compromete a actualizar la información en la ficha.

### GRUPO 5: CONEXIÓN COLOMBIA (PUERTO TUMACO) - ECUADOR (PUERTO ESMERALDAS - GUAYAQUIL) - PERÚ (CARRETERA PANAMERICANA)

AND22 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) RÍO MATAJE. Las delegaciones de Colombia y Ecuador informan que se encuentra pendiente la contratación del estudio de diseño del proyecto. Se comprometen a actualizar la información en la ficha.

AND23 PROYECTO LA ESPRIELLA - RÍO MATAJE INCLUYE PUENTE SOBRE RÍO MATAJE. La delegación de Ecuador informa que el lado ecuatoriano se encuentra concluido. Se compromete a actualizar la información en la ficha.

AND92 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL N°2 SULLANA - EL ALAMOR. La delegación de Perú informa que el estudio se encuentra concluido, por lo que el proyecto pasa a **pre-ejecución**. Se compromete a actualizar la información en la ficha.

AND93 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL N°3 SULLANA - MACARÁ - LOJA. La delegación de Ecuador informa que el proyecto tiene un avance del 90% y que concluirá en agosto de 2017. Se compromete a actualizar la información en la ficha.

AND95 TREN ELÉCTRICO DE CARGA DEL ECUADOR. La delegación de Ecuador informa que los estudios de pre-factibilidad concluyeron, por lo que el proyecto pasa a **pre-ejecución**. Se compromete a actualizar la información en la ficha.

#### **GRUPO 7: CONEXIÓN PERÚ - ECUADOR II (QUITO - PUENTE DE INTEGRACIÓN - TINGO MARÍA)**

AND39 PAVIMENTACIÓN VILCABAMBA - PUENTE DE INTEGRACIÓN - JAÉN. La delegación de Ecuador informa que los 50 km faltantes se estarían contratando en 2018. Se compromete a actualizar la información en la ficha.

AND43 CENTRO BINACIONAL DE ATENCIÓN DE FRONTERA (CEBAF) EJE VIAL N°4 PUENTE DE INTEGRACIÓN. La delegación de Perú informa que el contrato para realizar los estudios de perfil se firmó en marzo de 2017, y los mismos están en curso. La delegación se compromete a actualizar la información en la ficha.

#### **GRUPO 8: CONEXIÓN ENTRE LA CUENCA AMAZÓNICA Y EL NORDESTE SEPTENTRIONAL DE BRASIL**

AND48 CULMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN POTOSÍ - TARIJA. La delegación de Bolivia informa que el proyecto se compone de varios tramos, y el último tramo se concluyó hace poco, por lo que el proyecto está **concluido**. La delegación se compromete a actualizar la información en la ficha.

AND54 CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN FERROVIARIA BOLIVIA - PERÚ. La delegación de Bolivia informa que es necesario estudiar el tipo de trocha que se requiere para dicha interconexión, que pueda ser compatible con la red existente y también con el proyecto IOC81-CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL que Bolivia y los países aledaños están priorizando.

La delegación de Perú informa que se están realizando los estudios de factibilidad económicos, y que según sus resultados se definirá el trazado de la interconexión, sus detalles técnicos, y los mecanismos necesarios para llevarla a cabo. Las delegaciones se comprometen a actualizar la información en la ficha.

## GRUPO 9: SISTEMAS DE INTEGRACIÓN ENERGÉTICA

AND65 INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA ECUADOR – PERÚ. Las delegaciones de Ecuador y Perú informan que el tema se está tratando en los gabinetes nacionales. Se comprometen a actualizar la información en la ficha.

AND66 PROYECTO INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA COLOMBIA - ECUADOR, SEGUNDA ETAPA. La delegación de Colombia informa que se está evaluando el alcance del proyecto. Se compromete a actualizar la información en la ficha.

AND96 PROYECTO GEOTÉRMICO BINACIONAL TUFÍÑO – CHILES – CERRO NEGRO. La delegación de Colombia informa que todo el proyecto se encuentra en territorio ecuatoriano. La delegación de Ecuador informa que realizará las consultas correspondientes al Ministerio de Electricidad para confirmar que el proyecto se encuentra concluido. Las delegaciones se comprometen a actualizar la información en la ficha.

### Anexo I. Delegaciones participantes de la Videoconferencia del Eje Andino.

#### PROXIMOS PASOS:

El plazo para realizar comentarios al informe es el **jueves 13 de julio**.

El plazo para la actualización de la información de los Proyectos Estructurados e Individuales API es el **lunes 26 de junio**.

El plazo para la actualización del Sistema de Información de Proyectos (SIP) para la elaboración de los informes 2017 es el **lunes 17 de julio**. Tareas a realizar hasta esta fecha:

- Actualizar todas las fichas de proyectos al año 2017
- Ajustar la información de los proyectos individuales de la API considerando los requisitos aprobados en la reunión de revisión de la API de abril:
  - ✓ Ningún proyecto puede estar en etapa de Perfil
  - ✓ Los proyectos en etapa de Pre-Ejecución no pueden continuar en la misma sub-etapa que cuando ingresaron a la API
  - ✓ Los proyectos en etapa de Pre-Ejecución no pueden contar con estudios anteriores a 2013
  - ✓ Sistema de Monitoreo Permanente obligatorio para todos los proyectos
- Identificar los proyectos que incluyen contratos de concesión y mantenimiento, y completar sus fichas con la siguiente información:

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO											
¿La obra forma parte de un contrato de concesión?	¿Qué esquema de concesión se aplica?	Duración del contrato de concesión	Fecha de finalización del contrato de concesión	¿El contrato incluye mantenimiento?	¿Qué tipo de mantenimiento se realiza?				¿Se completaron las inversiones en infraestructura?	Fecha de finalización de las inversiones	Mecanismo de Financiamiento
SI - NO	D: diseño; C: construcción; O: operación; T: transferencia	AÑOS	DD/MM/AAAA	SI - NO	Nivel de servicio	Disponibilidad	Administración	Otros	SI - NO	DD/MM/AAAA	Peaje - pago por disponibilidad - otros

## **ANEXO I. Delegaciones Participantes de la Videoconferencia del Eje Andino**

### **BOLIVIA**

Wilde Roberto Camacho Salazar  
Jefe de Gestión y Proyectos  
Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda  
La Paz, Bolivia  
[wcamacho@oopp.gob.bo](mailto:wcamacho@oopp.gob.bo)

Marcelo Castro  
Encargado de Transporte fluvial y lacustre  
Viceministerio de Transporte  
La Paz, Bolivia  
[marcelo.castro@oopp.gob.bo](mailto:marcelo.castro@oopp.gob.bo)

Alberto Gutierrez  
Coordinador del Corredor Bioceánico  
Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda  
[algusal@gmail.com](mailto:algusal@gmail.com)

### **COLOMBIA**

Norma Liliana Castellanos  
Asesora de transporte  
Departamento Nacional de Planeación  
Bogotá, Colombia  
[nlcastellanos@dn.gov.co](mailto:nlcastellanos@dn.gov.co)

David Raúl Sánchez Cubides  
Asesor de la Unidad Técnica de Ejecución Logística  
Departamento Nacional de Planeación  
[davsanchez@dn.gov.co](mailto:davsanchez@dn.gov.co)

Sandra Milena Fonseca  
Asesora  
Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible  
Departamento Nacional de Planeación  
Bogotá, Colombia  
[smfonseca@dn.gov.co](mailto:smfonseca@dn.gov.co)

### **ECUADOR**

Branly Toledo Atarihuana  
Tercer Secretario, Subsecretaría de América Latina y el Caribe – UNASUR  
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  
[btoledo@cancilleria.gob.ec](mailto:btoledo@cancilleria.gob.ec)

Evelyn Pachacama Caza  
Analista de Coordinación de Créditos  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
[epachacama@mtop.gob.ec](mailto:epachacama@mtop.gob.ec)



Aidé Tovar Donoso  
Directora de Créditos y Cooperación Internacional  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
Quito, Ecuador  
[atovar@mtop.gob.ec](mailto:atovar@mtop.gob.ec)

Patricia Palma  
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo  
Quito, Ecuador  
[ppalma@senplades.gob.ec](mailto:ppalma@senplades.gob.ec)

## PERÚ

Vicente Gutiérrez Mendoza  
Especialista en Programación e Inversiones  
Oficina de Planeamiento  
Ministerio de Transportes y Comunicaciones  
[vgutierrez@mtc.gob.pe](mailto:vgutierrez@mtc.gob.pe)

## VENEZUELA

Alejandra Puerta  
Viceministra de Planificación Territorial  
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores  
Caracas, Venezuela  
[apuertass@gmail.com](mailto:apuertass@gmail.com)

Elvis Urbina  
Embajador de Venezuela ante UNASUR  
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores  
Quito, Ecuador  
[elvis.urbina@unasur.org](mailto:elvis.urbina@unasur.org)

Adrian Castillo  
Dirección de Cooperación Técnica  
Ministerio del Poder Popular para Planificación  
[acastillo@mppp.gob.ve](mailto:acastillo@mppp.gob.ve)

Marisela Rojas  
Despacho del Viceministro para América Latina  
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores  
[rojasmarisela.mppre@gmail.com](mailto:rojasmarisela.mppre@gmail.com)

Arantxa Padrón  
Despacho del Viceministro para América Latina  
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores  
[arantxa93padron@gmail.com](mailto:arantxa93padron@gmail.com)

## SECRETARÍA GENERAL DE UNASUR

Pedro Silva Barros  
Director de Asuntos Económicos  
Secretaría General de UNASUR  
Quito, Ecuador  
[pedro.barros@unasur.org](mailto:pedro.barros@unasur.org)

## COMITÉ DE COORDINACIÓN TÉCNICA - CCT

### CAF, BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA

Jesús Suniaga  
Ejecutivo Principal de Infraestructura  
Caracas, Venezuela  
[jsuniaga@caf.com](mailto:jsuniaga@caf.com)

### BID, BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Alejandra Caldo  
Especialista en Infraestructura  
Washington DC, Estados Unidos  
[acaldo@iadb.org](mailto:acaldo@iadb.org)

### SECRETARIA DEL CCT DE IIRSA

Alejandra Radl  
Especialista en Integración y Comercio  
BID-INTAL  
Buenos Aires, Argentina  
[alejandrara@iadb.org](mailto:alejandrara@iadb.org)

Ignacio Manuel Estévez  
Economista  
BID-INTAL  
Buenos Aires, Argentina  
[ignacioe@iadb.org](mailto:ignacioe@iadb.org)

Erika Francescon  
BID-INTAL  
Buenos Aires, Argentina  
[eri.francescon@gmail.com](mailto:eri.francescon@gmail.com)

Matias Skronski  
BID-INTAL  
Buenos Aires, Argentina  
[mskronski@iadb.org](mailto:mskronski@iadb.org)

[www.iirsa.org/cosiplan](http://www.iirsa.org/cosiplan)